

Checklist IBS WPU installateur

Contactgegevens

Naam contactpersoon + bedrijfsnaam

Algemeen

- Alle producten aanwezig, veilig en servicevriendelijk bereikbaar
 - WPU staat al minimaal 3 dagen op spanning (ivm carterverwarming)
 - De woning is dmv een externe warmtebron voorverwarmd tot minimaal 18°C
 - Alle producten conform installatiehandleiding elektrisch en waterzijdig aangesloten
 - Voldoende wandcontactdozen + spanning aanwezig nabij de producten
 - Vulkraan + waterdruk + handleidingen aanwezig nabij WPU
-

Bronsysteem

- Gespoeld, ontluicht en op minimaal 2 bar waterdruk gezet
 - Dampdicht geïsoleerd
 - VuulfILTER in leiding uittrede bron
 - Expansievat aanwezig (indien van toepassing)
 - Terugslagklep aanwezig (bij minicollectief)
 - Stromingsrichting aanvoer en retour juist (bij minicollectief)
 - Overdrukbeveiliging aanwezig
 - Enkel non-ferro gebruikt
 - Serviceafsluiters aanwezig en alle afsluiters geopend
 - Ontluchters in aanvoer en retour en op de hoogste punten
-

CV-systeem

- Gespoeld, ontluicht en op minimaal 2 bar waterdruk gezet
 - Dampdicht geïsoleerd
 - Expansievat aanwezig
 - Overdrukbeveiliging aanwezig
 - Enkel non-ferro gebruikt
 - Serviceafsluiters aanwezig en alle afsluiters geopend
 - Ontluchters in aanvoer en retour en op de hoogste punten
-

Boilersysteem

- Gespoeld, ontluicht en op druk gezet
- Leidingen geïsoleerd
- Inlaatcombinatie en doorstroombegrenzer met juiste waarde aanwezig en ingesteld
- Enkel non-ferro gebruikt
- Serviceafsluiters aanwezig en alle afsluiters geopend

Ingevuld door

Datum

Paraaf

Elektrisch

Spider thermostaat gemonteerd en elektrisch aangesloten
Boilersensoren juist aangesloten
Buitensensor (indien aanwezig) aangesloten

Naregeling

Autotemp
Geen
Anders, namelijk

Autotempregeling (indien van toepassing)

Ruimtethermostaten gemonteerd in de juiste ruimtes
Inregelstaten Autotemp voor iedere woning apart en als PDF verstuurd (postcodehsnr)
Alle klepmotoren aanwezig en in de retour gemonteerd
Groepen op de verdeler(s) hetzelfde gelabeld als de inregelstaat Autotemp
Alle kabeltjes tussen de regelaar(s) en de klepmotoren aangesloten
Er is geen metalen ombouw geplaatst over de Autotempregelaar (of externe antenne)

Tot slot

Ik ben ervan op de hoogte dat onjuiste informatie kan betekenen dat de IBS niet kan worden uitgevoerd en dat de gemaakte kosten kunnen worden doorbelast
VCA of GPI is voldoende om het bouwterrein te betreden
Gemaakte onkosten kunnen worden doorbelast

Aanvullende informatie

Ingevuld door

Datum

Paraaf