

Liste de vérification

**WPU 5G**

**Liste de vérification** de l'installation et  
préparation de la mise en service **Pompe  
à chaleur géothermique WPU 5G**





## Informations de l'installateur

Prénom et nom

Entreprise

Gsm

### Adresse de l'installation

Rue

Numéro

Code postal

Lieu

## Que fait l'installateur avant la mise en service par Itho Daalderop ?

### 1. Chaufferie

1. Dans quelle pièce se trouve la WPU ? \_\_\_\_\_
2. La WPU est-elle librement accessible ? \_\_\_\_\_
3. Y a-t-il suffisamment d'espace libre autour de la WPU ? \_\_\_\_\_

### 2. Raccordement hydraulique CC

1. La WPU est-elle complètement raccordée hydrauliquement ? \_\_\_\_\_
2. Y a-t-il une vase d'expansion côté chauffage central ? \_\_\_\_\_
3. Y a-t-il des vannes ? \_\_\_\_\_

4. Y a-t-il un filtre à impuretés ? \_\_\_\_\_
5. Y a-t-il un désaérateur ou des purgeurs d'air automatiques ? \_\_\_\_\_
6. Quel est le système de distribution raccordé dessus ? \_\_\_\_\_
7. Le système de distribution est-il purgé circuit par circuit ? \_\_\_\_\_
8. L'installation complète est-elle à la pression de CC ? \_\_\_\_\_

### 3. Ballon d'eau chaude sanitaire

1. Un ballon d'eau chaude sanitaire est-il présent ? \_\_\_\_\_
2. Quel est le type de ballon d'eau chaude présent ? \_\_\_\_\_
3. Est-il entièrement raccordé hydrauliquement ? \_\_\_\_\_
4. Ce ballon d'eau chaude est-il rempli et purgé ? \_\_\_\_\_
5. Le groupe de sécurité est-il fourni et raccordé ? \_\_\_\_\_

### 4. Raccordement côté source

1. Les conduites de la source sont-elles raccordées à la WPU ? \_\_\_\_\_
2. Des purgeurs automatiques sont-ils installés ? \_\_\_\_\_
3. Un kit de remplissage est-il fourni ? \_\_\_\_\_
4. La source est-elle alimentée en eau propre ? \_\_\_\_\_
5. La source est-elle alimentée en additif glycolé ? \_\_\_\_\_
6. Un manomètre est-il installé sur la source ? \_\_\_\_\_
7. Y a-t-il des vannes ? \_\_\_\_\_
8. Un vase d'expansion est-il installé sur la source ? \_\_\_\_\_

### 5. Régulation

1. Quelles unités de régulation sont fournies ? \_\_\_\_\_
2. Le thermostat filaire SplDer est-il fixé au mur ? \_\_\_\_\_
3. Ce thermostat est-il connecté avec 2 fils et relié à la WPU ? \_\_\_\_\_
4. Une régulation automatique de la température est-elle présente ? \_\_\_\_\_
5. Si oui, combien de collecteurs avec combien de circuits ? \_\_\_\_\_
6. Les câbles de branchement d'origine sont-ils utilisés entre le collecteur et l'unité de régulation ? \_\_\_\_\_



# Mise en service

Après avoir terminé tous les préparatifs, vous pouvez demander une mise en service par un technicien d'Itho Daalderop Belgique.

Vous pouvez le faire en envoyant la liste de vérification complétée par e-mail à [service@ithodaalderop.be](mailto:service@ithodaalderop.be)

## Cette procédure de mise en service comprend

- Optimisation des paramètres
- Contrôle de l'installation
- Première mise en service

Mise en service *	Prix (hors TVA)**
<b>WPU</b>	
Forfait incluant 3 heures de travail	€ 290
Mise en service Autotemp	€ 120
Temps de travail supplémentaire par 15min***	€ 20

[\*] Sur les pièces remplacées où l'intervention de notre SAV est nécessaire, les prix du catalogue sont d'application. .

[\*\*] Prix valables à partir du 01/10/2023. Ceux-ci sont soumis à l'indexation. A cela, il faut ajouter la TVA applicable de 6 ou 21% en fonction de si votre logement peut bénéficier ou non d'un taux réduit (i.e. rénovation).

[\*\*\*] Lorsque l'intervention dure plus longtemps que le forfait initialement prévu, le supplément se calculera par quart d'heure.

**Signature pour accord**

**Date**