

Checklist
WPU 5G

Checklist installatie & opstart
voorbereiding **WPU 5G**
geothermische warmtepomp





Informatie installateur

Voornaam + Naam

Bedrijf

Gsm

Adres Installatie

Straat

Nummer

Postcode

Plaats

Wat doet de installateur, voor de opstart door Itho Daalderop?

1. Stookruimte

1. In welke ruimte staat de WPU? _____
2. Is de WPU vrij toegankelijk? _____
3. Is er rond de WPU voldoende vrije ruimte? _____

2. Hydraulische aansluiting CV

1. Is de WPU hydraulisch volledig aangesloten? _____
2. Is er een drukvat voorzien cv zijdig? _____
3. Zijn er afsluiters voorzien? _____

4. Is er een vuilfilter aanwezig? _____
5. Is er een luchtafscheider of automatische ontlueters voorzien? _____
6. Welk afgifte systeem is hierop aangesloten? _____
7. Is het volledige afgifte systeem kring per kring ontluet? _____
8. Is de volledige installatie op cv druk? _____

3. Sanitair boiler

1. Is er een sanitair boiler aanwezig? _____
2. Welke type boiler is aanwezig? _____
3. Is deze volledig hydraulisch aangesloten? _____
4. Is deze boiler gevuld en ontluet? _____
5. Is de veiligheidsgroep voorzien en aangesloten? _____

4. Bron zijdige aansluiting

1. Zijn de bronleidingen aangesloten op de WPU? _____
2. Zijn er automatische ontlueters geplaatst? _____
3. Is er een vulset voorzien? _____
4. Is de bron voorzien van zuiver water? _____
5. Is de bron voorzien van glycol toevoeging? _____
6. Is er een manometer voorzien op de bron? _____
7. Zijn er afsluiters voorzien? _____
8. Is er een drukvat voorzien op de bron? _____

5. Regeling

1. Welke regelunit is er voorzien? _____
2. Is de bedrade SplDer klimaatthermostaat tegen de muur gemonteerd? _____
3. Is deze thermostaat met 2 draden aangesloten en verbonden met de WPU? _____
4. Is er een autotemp sturing aanwezig? _____
5. Indien ja, hoeveel collectoren met hoeveel kringen? _____
6. Zijn de originele aansluitkabels gebruikt tussen collector en regelunit? _____



Opstarten

Na het vervullen van alle voorbereidingen kunt u een opstart aanvragen door een Itho Daalderop Belgium techniekier.

Dit doet u door de compleet ingevulde checklist te mailen naar service@ithodaalderop.be

Deze opstartprocedure bestaat uit

- Optimaliseren van de parameters
- Nazicht van installatie
- Eerste in bedrijfstelling

| Opstart* | Prijzen (excl btw)** |
|-----------------------------------|----------------------|
| WPU | |
| Flatrate inclusief 3 werkuren | € 290 |
| Opstart Autotemp | € 120 |
| Bijkomende werktijd per 15 min*** | € 20 |

[*] Op vervangen onderdelen waarbij de interventie door onze After Sales dienst wordt uitgevoerd, geldt de catalogusprijs.

[**] Prijzen geldig vanaf 01-10-2023. De hierboven vermelde prijzen onderhevig aan indexering. Ze dienen verhoogd te worden met het toepasbaar btw-tarief van 6% of 21%, al naargelang je woning al dan niet voldoet om te genieten van een verlaagd btw-tarief voor renovatie van een bestaande woning.

[***] Wanneer interventies langer duren dan voorzien in de flatrate worden deze bijkomend aangerekend per kwartier.

Handtekening voor akkoord

Datum